



BM - Boletim de Medição
EMPRETTADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO	Nº OPERAÇÃO 0	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM GRAMA SINTÉTICA	INÍCIO DE OBRA 29/08/22
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA CONSTRUIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPRETTADA POR PREÇO GLOBAL	Nº MEDIÇÃO 4
	CNPJ 07950673000151	PERÍODO DA MEDIÇÃO 09/12/2022 a 12/12/2022	

Realizado Acumulado: 100,00%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REVITALIZAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO COM GRAMA SINTÉTICA		TOTAL:						
1.	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM GRAMA SINTÉTICA	303.723,89	97,78	2,22	100,00	296.972,30	6.751,59	303.723,89
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	6.058,27	100,00	-	100,00	6.058,27	-	6.058,27
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	1.128,07	100,00	-	100,00	1.128,07	-	1.128,07
1.1.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	4.930,20	100,00	-	100,00	4.930,20	-	4.930,20
1.2.	PREPARO DA BASE	91.013,02	92,58	7,42	100,00	84.261,43	6.751,59	91.013,02
1.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	28.037,04	85,00	15,00	100,00	23.831,48	4.205,56	28.037,04
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	9.219,60	85,00	15,00	100,00	7.836,66	1.382,94	9.219,60
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	7.753,92	85,00	15,00	100,00	6.590,83	1.163,09	7.753,92
1.2.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	12.753,78	100,00	-	100,00	12.753,78	-	12.753,78
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	3.073,20	100,00	-	100,00	3.073,20	-	3.073,20
1.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	2.584,64	100,00	-	100,00	2.584,64	-	2.584,64
1.2.7.	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR- PÓ DE PEDRA	10.617,32	100,00	-	100,00	10.617,32	-	10.617,32
1.2.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	9.219,60	100,00	-	100,00	9.219,60	-	9.219,60
1.2.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	7.753,92	100,00	-	100,00	7.753,92	-	7.753,92
1.3.	GRAMADO	206.652,60	100,00	-	100,00	206.652,60	-	206.652,60
1.3.1.	GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA 50 mm BASE DUPLA -INCLUSIVE LINHAS BRANCA	206.652,60	100,00	-	100,00	206.652,60	-	206.652,60

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

ENGENHO VELHO/RS
Local
terça-feira, 13 de dezembro de 2022
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: MARCIO ROBERTO LORINI
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: CREA RS 209657
ART/RT: 11655627



BM - Boletim de Medição
EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBICO

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 01	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO 01CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM GRAMA SINTÉTICA	INÍCIO DE OBRA 29/08/22
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA CONSTRUIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	CNPJ 07950573000151	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 25/11/2022 a 08/12/2022
			Realizado Acumulado: 97,78%	Nº MEDIÇÃO 3

Orçamento Contratado

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluído o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluído o Período
Objeto do CTEF: REVITALIZAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO COM GRAMA SINTÉTICA		TOTAL:	91,33	6,45	97,78	277.389,90	18.582,40	296.972,30
1.1.	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM GRAMA SINTÉTICA	303.723,89	91,33	6,45	97,78	277.389,90	18.582,40	296.972,30
1.1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	6.058,27	81,38	18,62	100,00	4.930,20	1.128,07	6.058,27
1.1.1.	PLAÇA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	1.128,07	-	100,00	100,00	-	1.128,07	1.128,07
1.1.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	4.930,20	100,00	-	100,00	4.930,20	-	4.930,20
1.2.	PREPARO DA BASE	91.013,02	72,31	20,28	92,58	65.807,10	18.454,33	84.261,43
1.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E	28.037,04	44,00	41,00	85,00	12.336,30	11.495,18	23.831,48
1.2.1.	TRANSPORTE AF 11/2019							
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	9.219,60	44,00	41,00	85,00	4.056,62	3.780,04	7.836,66
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	7.753,92	44,00	41,00	85,00	3.411,72	3.179,11	6.590,83
1.2.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E	12.753,78	100,00	-	100,00	12.753,78	-	12.753,78
1.2.4.	TRANSPORTE AF 11/2019							
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	3.073,20	100,00	-	100,00	3.073,20	-	3.073,20
1.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	2.584,64	100,00	-	100,00	2.584,64	-	2.584,64
1.2.7.	EMBAZAMENTO DE MATERIAL GRANULAR, PO DE PEDRA	10.617,32	100,00	-	100,00	10.617,32	-	10.617,32
1.2.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	9.219,60	100,00	-	100,00	9.219,60	-	9.219,60
1.2.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	7.753,92	100,00	-	100,00	7.753,92	-	7.753,92
1.3.	GRAMADO	206.652,60	100,00	-	100,00	206.652,60	-	206.652,60
1.3.1.	GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA 50mm BASE DUPLA-INCLUSIVE LINHAS BRANCA	206.652,60	100,00	-	100,00	206.652,60	-	206.652,60

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total: Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações acelios pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

ENGENHO VELHO/RS
Local
Terça-feira, 13 de dezembro de 2022
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: MARCIO ROBERTO LORINI
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: CREA RS 209857
ART/IRTI: 11655627