



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO INFANTIL	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO ESPAÇO INFANTIL ESCOLA CLEITON C
-------------------------	-----------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21
1.	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA PARA ES	179.825,89	% Período:	18,20%	57,79%	24,01%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.894,61	% Período:	100,00%											
1.2.	SAPATAS E PILARETES	10.062,59	% Período:	100,00%											
1.3.	SUPRAESTRUTURA	17.773,19	% Período:	100,00%											
1.3.1.	PILARES	17.773,19	% Período:	100,00%											
1.4.	COBERTURA	67.416,55	% Período:		100,00%										
1.5.	PLATIBANDA LATERAL	18.390,88	% Período:		100,00%										
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	9.531,14	% Período:		100,00%										
1.7.	MURO LATERAL	7.359,01	% Período:		25,00%	75,00%									
1.8.	RAMPA DE ACESSO	10.332,82	% Período:		50,00%	50,00%									
1.9.	ESCADA DE ACESSO A QUADRA ESPORTI	3.141,61	% Período:		50,00%	50,00%									
1.10.	DIVERSOS	30.923,49	% Período:			100,00%									
<b>Total: R\$ 179.825,89</b>															
				%:	18,20%	57,79%	24,01%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	32.730,39	103.915,54	43.179,96								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>32.730,39</b>	<b>103.915,54</b>	<b>43.179,96</b>								
				%:	18,20%	75,99%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	32.730,39	136.645,93	179.825,89								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>32.730,39</b>	<b>136.645,93</b>	<b>179.825,89</b>								

ENGENHO VELHO/RS

Local

quinta-feira, 13 de abril de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: **MARCIO ROBERTO LORINI**

CREA/CAU: **RS209657**

ART/RRT: **12514797**