



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|  |                                   |   |   |  |
|--|-----------------------------------|---|---|--|
| Nº OPERAÇÃO<br>857116/2017                         | GESTOR<br>MINISTÉRIO DOS ESPORTES | PROGRAMA                                  | AÇÃO / MODALIDADE<br>CONTRATO DE REPASSE                        | OBJETO<br>MODERNIZAÇÃO DA QUADRA COBERTA |
| PROponente / Tomador<br>MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO |                                   | Município / UF<br>ENGENHO VELHO/RS        | Localidade / Endereço<br>RUA JOÃO PROVENZI                      | Apelido do Empreendimento                |
| Data Base<br>abr-18                                | Deson.<br>Não                     | Localidade do SINAPI<br>Porto Alegre / RS | Descrição do Lote<br>AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA QUADRA COBERTA | BDI 1<br>20,96%                          |

| Item                      | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R\$) | Início de Obra 00/01/00 | Parcela 1 fev/00 | Parcela 2 mar/00 | Parcela 3 abr/00 | Parcela 4 mai/00 | Parcela 5 jun/00 | Parcela 6 jul/00 | Parcela 7 ago/00 | Parcela 8 set/00 |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE |                                      | 271.028,53           | Parcela (%)             | 3,02%            | 10,88%           | 6,68%            | 21,49%           | 41,45%           | 16,48%           |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Parcela (R\$)           | 8.174,73         | 29.495,43        | 18.093,54        | 58.250,85        | 112.345,18       | 44.668,80        |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 3,02%            | 13,90%           | 20,57%           | 42,07%           | 83,52%           | 100,00%          |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 8.174,73         | 37.670,16        | 55.763,70        | 114.014,55       | 226.359,73       | 271.028,53       |                  |                  |
| 1.                        | (digite a descrição aqui)            | 271.028,53           | Parcela (%)             | 3,02%            | 10,88%           | 6,68%            | 21,49%           | 41,45%           | 16,48%           |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 3,02%            | 13,90%           | 20,57%           | 42,07%           | 83,52%           | 100,00%          |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 8.174,73         | 37.670,16        | 55.763,70        | 114.014,55       | 226.359,73       | 271.028,53       |                  |                  |
|                           |                                      |                      |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.1.                      | SERVIÇOS INICIAIS                    | 1.451,77             | Parcela (%)             | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 1.451,77         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           |                                      |                      |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.2.                      | FUNDAÇÕES                            | 6.722,96             | Parcela (%)             | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 6.722,96         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           |                                      |                      |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.3.                      | ESTRUTURA                            | 11.401,89            | Parcela (%)             | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 11.401,89        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           |                                      |                      |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.4.                      | PAVIMENTAÇÃO                         | 58.533,74            | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 14,25%           | 85,75%           |                  |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 14,25%           | 100,00%          |                  |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8.341,06         | 58.533,74        |                  |                  |                  |
|                           |                                      |                      |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.5.                      | ALVENARIA                            | 90.467,71            | Parcela (%)             | 0,00%            | 20,00%           | 20,00%           | 40,00%           | 20,00%           |                  |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 20,00%           | 40,00%           | 80,00%           | 100,00%          |                  |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 18.093,54        | 36.187,08        | 72.374,17        | 90.467,71        |                  |                  |                  |
|                           |                                      |                      |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.6.                      | COBERTURA                            | 13.722,70            | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 13.722,70        |                  |                  |                  |                  |
|                           |                                      |                      |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.7.                      | ESQUADRIAS                           | 31.438,34            | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 31.438,34        |                  |                  |                  |
|                           |                                      |                      |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.8.                      | PINTURA                              | 25.241,24            | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 50,00%           | 50,00%           |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 50,00%           | 100,00%          |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 12.620,62        | 25.241,24        |                  |                  |
|                           |                                      |                      |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.9.                      | HIDROSSANITÁRIO                      | 21.227,42            | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 21.227,42        |                  |                  |
|                           |                                      |                      |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.10.                     | ELÉTRICO                             | 5.699,26             | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.699,26         |                  |                  |
|                           |                                      |                      |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.11.                     | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO             | 3.417,01             | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.417,01         |                  |                  |
|                           |                                      |                      |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.12.                     | FINALIZAÇÃO                          | 1.704,49             | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.704,49         |                  |                  |
|                           |                                      |                      |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

| Item                | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R\$) | Início de Obra<br>00/01/00 | Parcela 1<br>fev/00 | Parcela 2<br>mar/00 | Parcela 3<br>abr/00 | Parcela 4<br>mai/00 | Parcela 5<br>jun/00 | Parcela 6<br>jul/00 | Parcela 7<br>ago/00 | Parcela 8<br>set/00 |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Local               |                                      |                      |                            |                     | Nome:               |                     |                     |                     | Nome:               |                     |                     |
| 13 de junho de 2018 |                                      |                      |                            |                     | Título:             |                     |                     |                     | Título:             |                     |                     |
| Data                |                                      |                      |                            |                     | CREA/CAU            |                     |                     |                     | CREA/CAU            |                     |                     |
|                     |                                      |                      |                            |                     | ART/RRT:            |                     |                     |                     | ART/RRT:            |                     |                     |