



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	NOME DA EMPRESA 0	Nº CTEF 0
------------------	----------------	--	--	----------------------	--------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	246.809,62	% Período:	44,79%	52,97%	2,23%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.482,95	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO RUA CRISTÓVÃO LUZZAT	108.071,80	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO RUA MANOEL FERREIRA	57.289,46	% Período:		100,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO RUA MANSUETO VALAND	73.449,66	% Período:		100,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO	4.136,19	% Período:			100,00%									
1.6.	DESMOBILIZAÇÃO	1.379,56	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 246.809,62				%:	44,79%	52,97%	2,23%								
				Repasse:	110.554,75	130.739,12	5.515,75								
				Contrapartida:	-	-	-								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	110.554,75	130.739,12	5.515,75								
				%:	44,79%	97,77%	100,00%								
				Repasse:	110.554,75	241.293,87	246.809,62								
				Contrapartida:	-	-	-								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	110.554,75	241.293,87	246.809,62								

ENGENHO VELHO/RS

Local

quarta-feira, 17 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: **MARCIO ROBERTO LORINI**

CREA/CAU: **RS209657**

ART/RR: **11592232**