



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos  
Detalhamento de Eventos

Grav de Sigilo  
#PUBBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078908-72	Nº SICONV 002128/2021	IGIOV PF	GESTOR MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	DATA ASSINATURA
PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO			MUNICÍPIO / UF ENGENHO VELHO/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA JOÃO PROVENZI	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF Recapetamento asfáltico sobre piso de calçamento com pedra irregular.	INÍCIO DA OBRA		

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 420.214,50	Total por Frente (R\$):	420.214,50	1	2	3	4	5	6
Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.				

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.				
1	Evento	Administração Local	R\$	-				
2	Evento	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	11.755,48				
2	1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50				
2	1.1.2	MOBILIZAÇÃO dmt=38 Km vm=55 Km/h	UNIDADE	1,00				
2	1.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	4.158,61				
3	Evento	CAMADA DE REPERFILAMENTO	R\$	144.536,62				
3	1.2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.229,46				
3	1.3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE- C/USINAGEM	M3	96,88				
3	1.3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	775,04				
3	1.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.162,56				
4	Evento	CAMADA DE ROLAMENTO	R\$	205.722,72				
4	1.4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4.158,61				
4	1.4.1	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE- B C/USINAGEM	M3	124,76				
4	1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	998,04				
4	1.5.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.497,12				
5	Evento	CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	R\$	41.332,67				
5	1.5.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	501,40				
5	1.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	453,72				

Diego M. Bergamaschi  
Prefeito Municipal

Marcelo Roberto Lotini  
Engenheiro Civil  
CREA/RS N.º 20800/7

Serviços:   
 Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 420.214,50

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):						
				Qtd.	1	2	3	4	5	6
5	1.6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	47,68	47,68	-	-	-	-	-
6	1.6.2	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM CALÇADA EXISTENTE	R\$	5.492,88	5.492,88	-	-	-	-	-
7	Evento	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UNIDADE, R\$	6,00	6,00	-	-	-	-	-
7	1.7.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA, AF_05/2021	M	3.240,80	3.240,80	-	-	-	-	-
7	1.7.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	80,00	80,00	-	-	-	-	-
8	Evento	SINALIZAÇÃO VERTICAL	M2 R\$	115,20	115,20	-	-	-	-	-
8	1.7.3	PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, TIPO A-32B PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA LOSANGO) INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 50 MM, E= 3,00 MM-4KG/M (COMPRIMENTO 3,00 M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	6,00	6,00	-	-	-	-	-
8	1.7.4	PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, TIPO A-18 LOMBADA (FORMA LOSANGO) INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 50 MM, E= 3,00 MM-4KG/M (COMPRIMENTO 3,00 M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	4,00	-	-	-	-	-
8	1.7.5	VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA (FORMA CIRCULAR) INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 50 MM, E= 3,00 MM-4KG/M (COMPRIMENTO 3,00 M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	4,00	-	-	-	-	-
9	Evento	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	1.525,47	1.525,47	-	-	-	-	-
9	1.7.7	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	1,00	-	-	-	-	-

ENGENHO VELHORS, 07 de fevereiro de 2022  
 Local e Data

Responsável Técnico: MARCIO ROBERTO LORINI  
 CREA / CAU: RS 209657

*Marcio Roberto Lorini*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RS N.º 209657

*Diego M. Bergamaschi*  
 Prefeito Municipal